



Rovigo, 2 aprile 2014

Decreto n. 49

Prot. Gen. N. 1301

**Oggetto: Approvazione della PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1 per l'esecuzione dei "Lavori relativi alle opere civili di postazioni di bike sharing nei Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castelguglielmo, Ceregnano, Crespino, Fratta Polesine, Melara, Occhiobello, Polesella e Lendinara"**

**IL DIRETTORE**

Premesso:

- Richiamata la deliberazione del C. d'A. n°28 del 20/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Integrazione delibera C.d'A. n. 90 del 14.10.2010 – Oggetto: Approvazione Progetto Bike Sharing" con la quale, tra l'altro, è stato autorizzato il Direttore Consorziale al compimento di tutti gli atti necessari per la realizzazione del "Progetto Bike Sharing";
- Richiamato il proprio decreto n°9 del 01/02/2013 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata "Bike Sharing e fonti rinnovabili – Bando G.U. n. 88 del 16/04/2010", agli atti con prot. 279 del 29/01/2013, del costo complessivo pari ad € 359.608,34 esclusa IVA, che si compone dei seguenti elaborati: RELAZIONE DESCRITTIVA, PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, CRONOPROGRAMMA, ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA, QUADRO ECONOMICO DI SPESA, FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURE BIKE SHARING, Tav. da 1 a 11 riferite rispettivamente ad ogni Comune "LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO", Tav. da 1.1 a 11.1 riferite rispettivamente ad ogni Comune "SEZIONI E PARTICOLARI", Tav. 12 – PARTICOLARI PENSILINE, Tav. 13 - PARTICOLARI FONDAZIONI, Tav. 14 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- Atteso che con il medesimo atto è stato dato mandato al RUP Ing. Alberto Moscardi per l'avvio delle conseguenti procedure propedeutiche l'inizio dei lavori, assumendo come titolo autorizzativo quanto disposto dall'art. 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Richiamato, inoltre, il proprio decreto n. 12 del 12/02/2013, con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per l'esecuzione dei "Lavori relativi alle opere civili di postazioni di delle postazioni di bike sharing";
- Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 21 del 18/03/2013, con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura del sistema di bike sharing nell'ambito del progetto in trattazione;
- Attesa la relazione, in data 26/03/2014, del Direttore dei lavori, dr. ing. Santo Chiellino, nella quale si fa presente la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante, dal momento che durante l'esecuzione dei lavori:
  - a) alcuni Comuni hanno deliberato la volontà di modificare il posizionamento delle postazioni, avendo ottenuto l'accessibilità all'utilizzo di aree pubbliche, che, nella fase di definizione progettuale, non erano disponibili per pianificazione o utilizzo già in corso e successivamente variate;

- b) sono emerse delle criticità impreviste ed imprevedibili che hanno obbligato la modifica del tracciato delle linee di elettrodotto rispetto le previsioni progettuali per diverse esigenze manifestate dall'ente gestore del servizio e dai diversi comuni interessati;
- Considerato che le variazioni da apportare consistono in:
  - a) installazione di un sistema di videosorveglianza nella postazione di Badia Polesine;
  - b) modifica del tracciato di collegamento della linea di alimentazione per diverse postazioni a causa sia del ritrovamento di alcuni sottoservizi non precedentemente segnalati, sia per collegare il sistema ad altra cabina in seguito ai sopralluoghi di Enel antecedenti la fase esecutiva;
  - c) installazione di un tratto di linea di delimitazione corsie per la postazione di Badia Polesine a protezione dell'area destinata a movimentazione bici e occupazione pedonale;
  - d) variazione del posizionamento di alcune postazioni per alcuni Comuni per le motivazioni di cui al punto precedente;
- Attesa, inoltre, la relazione ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 163/06 e art. 161, comma 8 del D.P.R. 207/10, redatta in data 27/03/2014, nella quale il R.U.P., dr. Ing. alberto Moscardi, riprende quanto esposto dalla Direzione Lavori precisando che l'importo complessivo di perizia suppletiva di variante n°1 non comporta un incremento di spesa rispetto al quadro economico del progetto approvato, predisponendo nel contempo il relativo quadro economico di raffronto del progetto approvato e della Perizia suppletiva e di variante che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- Vista la perizia suppletiva di variante n° 1 dei "lavori relativi alle opere civili di postazioni di bike sharing nei Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castelguglielmo, Ceregnano, Crespino, Fratta Polesine, Melara, Occhiobello, Polesella e Lendinara" predisposta dallo studio di progettazione eEnergia e depositata agli atti in data 02/04/2014 con prot. 1300, contenente:

#### ELABORATI GRAFICI

- Relazione di perizia
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro comparativo di raffronto e Quadro Economico
- Atto di sottomissione e Verbale Concordamento nuovi prezzi

#### ELABORATI GRAFICI

- Tav. 01 – Comune di Melara, localizzazione dell'intervento
- Tav. 02 – Comune di Badia Polesine, localizzazione dell'intervento
- Tav. 03 – Comune di Arquà Polesine, localizzazione dell'intervento
- Tav. 04 – Comune di Canaro, localizzazione dell'intervento
- Tav. 05 – Comune di Castelguglielmo, localizzazione dell'intervento
- Tav. 06 – Comune di Ceregnano, localizzazione dell'intervento
- Tav. 07 – Comune di Crespino, localizzazione dell'intervento
- Tav. 08 – Comune di Fratta Polesine, localizzazione dell'intervento
- Tav. 09 – Comune di Lendinara, localizzazione dell'intervento
- Tav. 10 – Comune di Occhiobello, localizzazione dell'intervento
- Tav. 11 – Comune di Polesella, localizzazione dell'intervento

- Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'approvazione della succitata "Perizia Suppletiva e di Variante n° 1";
- Visti il D.Lgs. n. 163/2006, il D.Lgs. n° 207/2010 ed il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Atteso che ricorrono i presupposti di cui all'art. 27, lett. b), del vigente statuto consorziale;
- Tutto ciò premesso,

### DECRETA

- 1) Di dare atto che quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la **PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1** dei "lavori relativi alle opere civili di postazioni di bike sharing nei Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castelguglielmo, Ceregnano,



Crespino, Fratta Polesine, Melara, Occhiobello, Polesella e Lendinara” predisposta dalla studio di progettazione eEnergia e depositata agli atti in data 02/04/2014 con prot. n. 1300, contenente:

**ELABORATI GRAFICI**

- Relazione di perizia
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro comparativo di raffronto e Quadro Economico
- Atto di sottomissione e Verbale Concordamento nuovi prezzi

**ELABORATI GGRAFICI**

- Tav. 01 – Comune di Melara, localizzazione dell'intervento
- Tav. 02 – Comune di Badia Polesine, localizzazione dell'intervento
- Tav. 03 – Comune di Arquà Polesine, localizzazione dell'intervento
- Tav. 04 – Comune di Canaro, localizzazione dell'intervento
- Tav. 05 – Comune di Castelguglielmo, localizzazione dell'intervento
- Tav. 06 – Comune di Ceregnano, localizzazione dell'intervento
- Tav. 07 – Comune di Crespino, localizzazione dell'intervento
- Tav. 08 – Comune di Fratta Polesine, localizzazione dell'intervento
- Tav. 09 – Comune di Lendinara, localizzazione dell'intervento
- Tav. 10 – Comune di Occhiobello, localizzazione dell'intervento
- Tav. 11 – Comune di Polesella, localizzazione dell'intervento

- 3) Di approvare, altresì, il “quadro economico di raffronto” del progetto approvato e della perizia suppletiva e di variante n° 1 che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che detta variante non comporta alcuna altra spesa aggiuntiva rispetto a quella complessiva indicata nel Quadro Tecnico Economico Generale progettuale originario;
- 5) Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per le argomentazioni in premessa richiamate e parti integranti e sostanziali del presente atto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento in parola;
- 6) Di dare atto che al presente intervento sono stati attribuiti i seguenti codici:  
 CUP E19B12000150005  
 CIG 48065555EA6 (opere edili)  
 CIG 547469011C (sistema di bike sharing)
- 7) Di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo.



**Il Direttore**

- Avv. Giuseppe Moretto -

Allegati : QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO della PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1

www.consvipo.it



A	Somme Lavori e Forniture	Appalto	Agg.ne	Perizia
A1	Forniture base d'asta	206.490,00	189.790,51	189.790,51
	Ribasso aggiudicazione forniture (-5,1%)			
	Sommano A1	206.490,00	189.790,51	189.790,51
A2	Lavori base d'asta	82.993,49	78.445,45	103.168,16
	Ribasso aggiudicazione lavori (-5,48%)			
A3	Oneri della sicurezza relativi ai lavori (non soggetti a ribasso d'as	8.942,75	8.942,75	8.942,75
	Sommano A2+A3	91.936,24	87.388,20	112.110,91
	<b>Totale A</b>	<b>€ 298.426,24</b>	<b>€ 277.178,71</b>	<b>€ 301.901,42</b>
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi	6.050,00	1.834,22	1.834,22
B2	Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, assistenza, contabilità	29.000,00	29.000,00	30.500,00
B3	Imprevisti, ribassi e arrotondamenti	492,10	26.500,41	277,70
B4	Spese tecniche RUP e Validazione progetto	6.500,00	6.500,00	6.500,00
B5	Spese per commissione giudicatrice (ex art.64 del Codice)	500,00	0,00	0,00
B6	Collaudo tecnico-amministrativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B7	Piano do comunicazione	16.000,00	16.000,00	16.000,00
B8	Autorità V.C.P.	300,00	255,00	255,00
B10	Oneri previdenziali 4% su voce B4, B6	340,00	340,00	340,00
	<b>Totale B</b>	<b>61.182,10</b>	<b>82.429,63</b>	<b>57.706,92</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 359.608,34</b>	<b>€ 359.608,34</b>	<b>€ 359.608,34</b>